

# Stato attuazione Dossier Parte infrastrutturale

Comune di Matera



Nome intervento	Infrastrutture culturali	Rigenerazione urbana	Grandi infrastrutture (accessibilità)	note
<b>Centri di Produzione, formazione e industrie creative</b>				
I-DEA	7.000.000			Finanziato per 2 meuro Previsto per 5 meuro (APQ Regione)
Open Design School	4.500.000			Previsto (APQ Regione)
Campus Universitario	30.000.000			Finanziato. Lavori in corso
Cittadella dello Spazio	4.000.000			Previsto (APQ Regione)
Centro per le Arti Bianche	4.000.000			Intervento privato
Palazzo Malvezzi	5.000.000			Finanziato. Lavori in ultimazione
Scuola del restauro	5.000.000			Finanziato. Lavori in ultimazione
<b>Centri di fruizione culturale e turismo</b>				
Sistema delle Cave	3.200.000			Finanziato per 0,2 meuro Previsto per 3 meuro (APQ Regione)
Recupero chiese rupestri (La Vaglia)	2.500.000			Finanziato per 1 meuro Previsto per 1,5 meuro (APQ Regione)
La Martella (teatro e centro per l'urbanistica)	3.000.000			Finanziato. Lavori in corso
Rete dei Teatri (comprensivo arca Prometeo)	8.200.000			Finanziato per 7 meuro Previsto per 1,2 meuro (APQ Regione)
Palombaro e sistema delle acque	1.000.000			Finanziato
Basilicata Archeologica (Timmari)	5.000.000			Pianificato
<b>Rigenerazione urbana</b>				
Matera verde (piazza Visitazione)		4.000.000		Previsto (APQ Regione)
Greenways (antichi tratturi)		10.000.000		Previsto (APQ Regione)
Open catasto e progettazione partecipata spazi dismessi		2.500.000		Previsto (APQ Regione)
Banda larga sassi		6.000.000		Previsto (APQ Regione)
Wi-fi sulla pubblica illuminazione		6.000.000		Previsto (APQ Regione)
Progetto smart energy		1.000.000		Previsto (APQ Regione)
Cultura Digitale		1.500.000		Previsto (APQ Regione)
<b>Accessibilità e grandi infrastrutture</b>				
Nuovo sistema parcheggi			6.000.000	50% finanziato + project financing
Smart mobility sassi			6.500.000	2 Meuro garantiti - 3 meuro previsti APQ Regione
Metropolitana leggera città			50.000.000	Finanziato (Piano città)
Car sharing e bike sharing			1.000.000	Previsto (APQ Regione)
Matera accessibile			8.000.000	Previsto (APQ Regione)
Efficientamento ferrovia FAL Bari- Matera			50.000.000	Finanziato. Intervento in corso
Bradonica			90.750.000	Finanziato. Intervento in corso
Ultimo miglio (incremento navette aeroporto, infomobilità)			1.200.000	Previsto (APQ Regione)
Bypass viario Matera Taranto			40.000.000	Pianificato
Collegamento autostrada Gioia-Pollino			240.000.000	Pianificato legge stato (legge obiettivo)
Tangenziali ovest e sud			37.000.000	Pianificato
Redesign stazioni di sosta			6.000.000	Previsto (APQ Regione)
<b>TOTALI</b>	<b>82.400.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>536.450.000</b>	<b>649.850.000</b>

Nome intervento	Infrastrutture culturali	Rigenerazione urbana	Grandi infrastrutture (accessibilità)	note
<b>Centri di Produzione, formazione e industrie creative</b>				
I-DEA	7.000.000			Finanziato per 2 meuro Previsto per 5 meuro (APQ Regione)
Open Design School	4.500.000			Previsto (APQ Regione)
Campus Universitario	30.000.000			Finanziato. Lavori in corso
Cittadella dello Spazio	4.000.000			Previsto (APQ Regione)
Centro per le Arti Bianche	4.000.000			Intervento privato
Palazzo Malvezzi	5.000.000			Finanziato. Lavori in ultimazione
Scuola del restauro	5.000.000			Finanziato. Lavori in ultimazione
<b>Centri di fruizione culturale e turismo</b>				
Sistema delle Cave	3.200.000			Finanziato per 0,2 meuro Previsto per 3 meuro (APQ Regione)
Recupero chiese rupestri (La Vaglia)	2.500.000			Finanziato per 1 meuro Previsto per 1,5 meuro (APQ Regione)
La Martella (teatro e centro per l'urbanistica)	3.000.000			Finanziato. Lavori in corso
Rete dei Teatri (comprensivo arca Prometeo)	8.200.000			Finanziato per 7 meuro Previsto per 1,2 meuro (APQ Regione)
Palombaro e sistema delle acque	1.000.000			Finanziato
Basilicata Archeologica (Timmari)	5.000.000			Pianificato

Rigenerazione urbana			
Matera verde (piazza Visitazione)	4.000.000		Previsto (APQ Regione)
Greenways (antichi tratturi)	10.000.000		Previsto (APQ Regione)
Open catasto e progettazione partecipata spazi dismessi	2.500.000		Previsto (APQ Regione)
Banda larga sassi	6.000.000		Previsto (APQ Regione)
Wi-fi sulla pubblica illuminazione	6.000.000		Previsto (APQ Regione)
Progetto smart energy	1.000.000		Previsto (APQ Regione)
Cultura Digitale	1.500.000		Previsto (APQ Regione)
Accessibilità e grandi infrastrutture			
Nuovo sistema parcheggi	6.000.000		50% finanziato + project financing
Smart mobility sassi	6.500.000		2 Meuro garantiti - 3 meuro previsti APQ Regione
Metropolitana leggera città	50.000.000		Finanziato (Piano città)
Car sharing e bike sharing	1.000.000		Previsto (APQ Regione)
Matera accessibile	8.000.000		Previsto (APQ Regione)
Efficientamento ferrovia FAL Bari- Matera	50.000.000		Finanziato. Intervento in corso
Bradonica	90.750.000		Finanziato. Intervento in corso
Ultimo miglio (incremento navette aeroporto, infomobilità)	1.200.000		Previsto (APQ Regione)
Bypass viario Matera Taranto	40.000.000		Pianificato
Collegamento autostrada Gioia-Pollino	240.000.000		Pianificato legge stato (legge obiettivo)
Tangenziali ovest e sud	37.000.000		Pianificato
Redesign stazioni di sosta	6.000.000		Previsto (APQ Regione)
<b>TOTALI</b>	<b>82.400.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>536.450.000 649.850.000</b>

nome intervento	infrastrutture culturali	rigenerazione urbana	grandi infrastrutture (accessibilità)	note	LAVORI IN CORSO/TERMINATI	COMUNE	FONDAZIONE	ALTRI ENTI/PRIVATI	NOTE
<b>centri di produzione, formazione e industrie creative</b>									
I-DEA	€ 7 000 000			Finanziato per 2M€ previsto per 5M€ (APQ Regione)			€ 7 000 000		
Open Design School	€ 4 500 000			Previsto( APQ Regione)			€ 4 500 000		
Campus Universitario	€ 30 000 000			Finanziato Lavori in corso				€ 30 000 000	
Cittadella dello Spazio	€ 4 000 000			Previsto( APQ Regione)		€ 4 000 000			
Centro per le Arti Bianche	€ 4 000 000			Intervento privato				€ 4 000 000	
Palazzo Malvezzi	€ 5 000 000			Finanziato.Lavori in ultimazione		€ 5 000 000			
Scuola di restauro	€ 5 000 000			Finanziato.Lavori in ultimazione	€ 5 000 000				
<b>centri di fruizione culturale e turismo</b>									
Sistema delle cave	€ 3 200 000			Finanziato per 0,2M€ previsto per 3 M€ (APQ Regione)		€ 3 200 000			
Recupero chiese rupestri (La Vaglia)	€ 2 500 000			Finanziato per 1 M€ previsto per 1,5 M€ (APQ Regione)		€ 2 500 000			
La Martella (teatro e centro per l'urbanistica)	€ 3 000 000			Finanziato Lavori in corso		€ 3 000 000			
Rete dei Teatri (comprensivo arca Prometeo)	€ 8 200 000			Finanziato per 7 M€ previsto per 1,2 M€ (APQ Regione)		€ 8 200 000			
Palombaro e sistema delle acque	€ 1 000 000			finanziato		€ 1 000 000			
Basilicata Archeologica (Timmari)	€ 5 000 000			Pianificato		€ 5 000 000			
<b>Rigenerazione urbana</b>									
Matera verde ( Piazza Visitazione)		€ 4 000 000		Previsto( APQ Regione)		€ 4 000 000			
Greenways ( antichi tratturi)		€ 10 000 000		Previsto( APQ Regione)		€ 10 000 000			
Open catasto e progettazione partecipata spazi dismessi		€ 2 500 000		Previsto( APQ Regione)		€ 2 500 000			
Banda larga Sassi		€ 6 000 000		Previsto( APQ Regione)				€ 6 000 000	accordo ENEL banda ultra larga 1Gb/sec
Wi-Fi sulla pubblica illuminazione		€ 6 000 000		Previsto( APQ Regione)				€ 6 000 000	
Progetto smart energy		€ 1 000 000		Previsto( APQ Regione)		€ 1 000 000			
Cultura Digitale		€ 1 500 000		Previsto( APQ Regione)		€ 1 500 000			
<b>Accessibilità e grandi infrastrutture</b>									
Nuovo sistema parcheggi			€ 6 000 000	50% finanziato + project financing		€ 3 000 000		€ 3 000 000	
Smart mobility sassi			€ 6 500 000	2 M€ garantiti - 3M€ previsti APQ Regione		€ 6 500 000			
Metropolitana leggera			€ 50 000 000	Finanziato ( Piano Città)				€ 50 000 000	
Car sharing e bike sharing			€ 1 000 000	Previsto( APQ Regione)		€ 1 000 000			
Matera accessibile			€ 8 000 000	Previsto( APQ Regione)		€ 8 000 000			
Efficientamento ferrovia FAL Bari-Matera			€ 50 000 000	Finanziato intervento in corso				€ 50 000 000	
Bradonica			€ 90 750 000	Finanziato intervento in corso				€ 90 750 000	
Ultimo miglio (incremento navette aeroporto, infomobilità)			€ 1 200 000	Previsto( APQ Regione)		€ 1 200 000			
Bypass visrio Matera Taranto			€ 40 000 000	Pianificato				€ 40 000 000	
Collegamento autostrada Gioia Pollino			€ 240 000 000	Pianificato legge stato ( legge obiettivo)				€ 240 000 000	4M€ progettazione
tangenziali ovest e sud			€ 37 000 000	Pianificato		€ 37 000 000			
redesign stazioni di sosta			€ 6 000 000	Previsto( APQ Regione)		€ 6 000 000			
<b>TOTALI</b>	<b>€ 82 400 000</b>	<b>€ 31 000 000</b>	<b>€ 536 450 000</b>	<b>€ 649 850 000</b>	<b>€ 5 000 000</b>	<b>€ 113 600 000</b>	<b>€ 11 500 000</b>	<b>€ 519 750 000</b>	<b>€ 649 850 000</b>

## Aggiornamento 2017 – progetti Dossier finanziati e in corso

### Centri di Produzione, formazione e industrie creative

	Importo	Stato di attuazione
DEA	8.920.000	Primi due stralci in fase di attuazione (completamento fine 2017) Interventi ulteriori (7 m. euro) in fase di progettazione Apertura prevista primo trimestre 2019
Open Design School	3.550.000	1,35 m. euro - primo stralcio (sede fondazione mt2019) in fase di consegna lavori 2,2 m. euro - secondo stralcio iprogettazione preliminare approvata Apertura prevista secondo trimestre 2018
Campus Universitario	3.700.000	Finanziato. Lavori in corso - conclusione prevista per agosto 2017
Parco delle Stelle	1.500.000	In corso procedura per progettazione preliminare
Centro per le Arti Bianche (Intervento privato)	7.000.000	Intervento in corso: inaugurazione prevista autunno 2017
Palazzo Malvezzi	4.000.000	Primo stralcio: attività in ultimazione 4 m. euro - secondo stralcio: progettazione preliminare in corso
Scuola internazionale del restauro	5.000.000	Primo stralcio intervento ultimato e prossima inaugurazione Secondo stralcio 1 m. euro in fase di cantierizzazione
<b>Totale</b>	<b>33.670.000</b>	

## Aggiornamento 2017 – progetti Dossier finanziati e in corso

### Centri di fruizione culturale e turismo

	Importo	Stato di attuazione
Sistema delle Cave e riconnessione città/campagna	7.500.000	<p style="text-align: center;">Previsto 0,5 m. euro progetto Appia Regina Viarum (Regione Basilicata)                      0,5 m. euro pertinenze Cava del Sole - (progettazione preliminare approvata)                      3,5 m. euro - Finanziamento Bando Periferie (in attesa di Delibera CIPE finanziamento)                      3.450.000 Proposta Fesr 2014-2020</p>
Parco della Civiltà Rupestre (i.e. Recupero chiese rupestri)	4.500.000	<p style="text-align: center;">Primo stralcio: cantierizzato                      secondo stralcio in corso procedura per progettazione preliminare                      apertura prevista: circuito urbano terzo trimestre 2018</p>
La Martella (teatro e centro Adriano Olivetti per l'urbanistica)	3.000.000	<p style="text-align: center;">primo stralcio: teatro, completato                      secondo stralcio - biblioteca adriano Olivetti e sistema p.zza monte grappa: procedure di gara per affidamento lavori                      In corso di redazione bando per la gestione</p>
Rete dei teatri e dei contenitori culturali	15.000.000	<p style="text-align: center;">6,4 m. euro - interventi di recupero fin. FSC 2007/2013: in corso di realizzazione - completamento previsto nel terzo trimestre 2018                      8 m. euro - nuovo teatro: studio di fattibilità in corso</p>
Palombaro e sistema delle acque (ipogei Piazza Vittorio Veneto)	1.000.000	<p style="text-align: center;">In corso di realizzazione - completamento secondo trimestre 2018</p>
Parco della Preistoria (i.e. Basilicata Archeologica)	1.300.000	<p style="text-align: center;">Villaggio Neolitico di Murgia Timone:                      primo stralcio (300.000) in fase di realizzazione                      Secondo stralcio (1 m. euro) in corso procedura per progettazione preliminare                      Apertura quarto trimestre 2018</p>
<b>Totale</b>	<b>32.300.000</b>	

## Aggiornamento 2017 – progetti Dossier finanziati e in corso

### Rigenerazione urbana

	Importo	Stato di attuazione
Sistema del verde urbano (p.zza Visitazione e altri interventi/Matera fiorita)	8.020.000	0,5 m. euro in corso di realizzazione (completamento terzo trimestre 2017) 0,52 m. euro progettazione preliminare in corso - (completamento quarto trimestre 2018) 2 m. euro sistema del verde p.zza Visitazione (proposta FESR 2014-2020) 5 m. euro Finanziamento Bando Periferie (in attesa di Delibera CIPE)
Progettazione partecipata spazi pubblici	200.000	Intervento 200.000 euro comunicazione a valere su progetto Periferie (Delibera CIPE in corso di approvazione)
Banda larga sassi	6.500.000	Banda Ultralarga a copertura del 70% della città: completamento quarto trimestre 2018
Cultura Digitale	2.000.000	Programma Matera Open Data Aiuti alle imprese ICT (Proposta FESR 2014-2020)
Wi-fi sulla pubblica illuminazione	500.000	0,5 m. euro progetto sistema di videosorveglianza a copertura dei percorsi turistici (fin. patto basilicata): progettazione preliminare in corso - completamento previsto primo trimestre 2018 Per le restanti parti della città, realizzazione prevista con PPP Smart Energy
Progetto smart energy		Realizzazione prevista con PPP
Riqualficazione periferie	1.300.000	1 m. Piccianello Bando Periferie (in attesa di Delibera CIPE) 0,3 Mosaico Digitale (Privati)
<b>Totale</b>	<b>18.520.000</b>	



## Aggiornamento 2017 – progetti Dossier finanziati e in corso

### Accessibilità e grandi infrastrutture

	Importo	Stato di attuazione
Nuovo sistema parcheggi Matera	1.000.000	Realizzazione prevista con PPP - completamento terzo e quarto trimestre 2018 1 m. euro polo intermodale p.zza v. Veneto
Metropolitana leggera città	24.340.000	13 m. euro Sistemazione nodo intermodale staz. Centrale e p.zza Visitazione - Richiesto FESR 2014-2020 - completamento 2019 5 m. euro materiale rotabile - Richiesto FESR 2014-2020 6 m. euro aggiudicazione provvisoria (Terminal scambio intermodale Bus Turistici) 0,34 m. euro fermata Piccianello Bando periferie (Delibera CIPE in corso di approvazione) 3,9 m. euro previsto (raddoppio selettivo Matera - Altamura) - non finanziato 13,5 m. euro previsto prolungamento Matera Ospedale (non finanziato)
Ingressi della città	3.800.000	Patto Basilicata: 0,6 m. euro ingresso "s. Vito" e 1,2 m. euro ingresso "matera centrale e lanera": completamento quarto trimestre 2018 2 m. euro Piccianello (Piano Urb. Mobilità) Finanziamento Bando Periferie (Delibera CIPE in corso di approvazione)
Infomobilità e ticketing	200.000	Richiesto FESR 2014-2020
<b>Totale</b>	<b>29.340.000</b>	

## Aggiornamento 2017 – progetti Dossier finanziati e in corso

<b>Totale</b>	
	<b>Importo</b>
<b>Centri di Produzione, formazione e industrie creative</b>	<b>33.670.000</b>
<b>Centri di fruizione culturale e turismo</b>	<b>32.300.000</b>
<b>Rigenerazione urbana</b>	<b>18.520.000</b>
<b>Accessibilità e grandi infrastrutture</b>	<b>29.340.000</b>
<b>Totale</b>	<b>113.830.000</b>

Quota parte, strettamente relativa al dossier, di una dotazione finanziaria per lo sviluppo della città di Matera che ad oggi supera i 168.000.000 € di investimento (somme pubbliche e private)